

AKČNÍ PLÁN 2023 - 2024 pro naplnění strategických cílů 2030													
Popis projektu			Finance					Monitoring plnění					
Název projektu	Popis aktivity pro dané období AP	Garant	Předpokládané náklady v daném období (2023 - 2024)	Externí financování aktivit v daném období	Předpokládané CELKOVÉ náklady na realizaci projektu	Nezbytnost externího financování	Vazba na rozpočet města	Stav rozpracovanosti k 2/2023	Stav rozpracovanosti k 12/2023	Stav rozpracovanosti k 12/2024			
Prioritní oblast: EKONOMICKÝ ROZVOJ													
1	Podpora cykloopravy	páteční cyklostezka: spolupráce s krajem na DSP pro cyklostezku Úholičky-Letky, mobiliář: výběr a instalace mobiliáře po cyklisty (prioritně u nádraží)	PP	200 000 Kč	NE	1 000 000 Kč	ANO	§2212	projektová příprava (kraj)	spolupráce s Odborem veř. mobility Středoč. kraje. Dokončena DUSP, nyní inženýring. Město vydává stanovisko z DUSP	probíhá stavební řízení (kraj), předpoklad. termín výběru zhotovitele - do konce roku 2025; město spolupracuje s projektantem na návrhu opatření k zajištění bezpečného provedení cyklistů (součástí zadání dopravní koncepce)		
2	Pěší prostupnost krajinou	plán rozvoje polních cest a tras, obnova cest v katastru města, pokračování budování cesty nad Moráněmi, výsadba stromů, komunikace s vlastníky pozemků, koordinace s projektem vycházkového okruhu DSO Od Okoře k Vltavě	TN	500 000 Kč	ANO	2 000 000 Kč	NE	§3745 §3639	vytyčena stezka v Chýnově, zahájena spolupráce s projekční kancel., komunikace se sousedními obcemi (Turško, Úholičky). Nová okružní stezka z iniciativy DSO Od Okoře k Vltavě	realizován úsek travnaté cesty v Chýnově (Lesní-Chýnov, háj); zpracovány PD úseků Letky - Chýnov, probíhá komunikace s vlastníky pozemků, správcem lesa			
3	Prezentace města a komunikace s občany	implementace grafického manuálu, aktivní práce s webem a soc. sítěmi	TN	100 000 Kč	NE	100 000 Kč	NE		zaktivován fb radnice, aktualizace a aktivní práce s webem, zahájen audit komunikačních kanálů města	fb profil města aktivně využíván, nově založen IG profil, průběžně zkvalitňovány LN, intenzivně využíván Munipolis, zejm. v období krizového hlášení; v rámci oslav sloučení obcí vytvořena turistická vizitka a info tabule na návsích			
Prioritní oblast: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ													
4	Zlepšení odpadového hospodářství v obci	sběrný dvůr: výběr lokality, nákup pozemku/smlouva o dlouhodobém nájmu, studie realizace, výběr zhotovitele odpadové hospodářství: strategie nakládání s odpady do r. 2023, zavedení sběru separovaného papíru a plastu od domu	TN	1 800 000 Kč	NE	8 000 000 Kč	NE	§3639 §3636	předprojektová studie sběrného dvora v lokalitě Epoli (2021) předprojektová studie sběrného dvora v lokalitě Chýnov (2020) nově definovaný záměr - původně "sběrný dvůr"	probíhá jednání s vlastníkem pozemku vymezeného návrhem ÚP pro OH, zahájeny práce na přípravě žádosti o dotaci na vybudování SB a souvisejících aktivit; zaveden svoz tříděného odpadu od RD (dotace), stanoviště tříd. odpadu vybavena nádobami na všechny komodity, zahájeny práce na vytvoření strategie odpad. hospod. města	probíhá jednání s vlastníkem pozemku vymezeného návrhem ÚP pro OH, podána žádost o dotaci na předcházení vzniku odpadu, připravuje se PD na přesun kontejnerového stanoviště		
5	Strategie nakládání s povrchovou vodou	koncepční dokument - plochy intravilánu, budovy, případně opatření v extravilánu	TN, PP	200 000 Kč	NE	200 000 Kč	NE	§3636	práce na dokumentu nezahájeny; dílčí pravidla v rámci TP Zásad pro spolupráci s developery	zůstává dle předchozího období			
6	Revitalizace veřejných ploch sídliště Sahara	revize projektové přípravy, plán etapizace projektu, zapojení dotčené veřejnosti	TN	200 000 Kč	NE	3 000 000 Kč	ANO	§3636	přípravné práce: spolupráce se studenty FA, sportovní komisí (hřiště)	zůstává dle předchozího období			
7	Revitalizace drobných parkových ploch a hřišť	Nám. Svobody: participativní zjištění potřeb, projektová příprava park vedle ZUŠ: revize studie	TN	100 000 Kč	NE	3 000 000 Kč	ANO	§3636	Nám. Svob.: nezahájeno park vedle ZUŠ: revize PD s městským architektem, ověření konceptu s veřejností, dokončena PD, nyní inženýring, příprava veř. zakázky na výběr zhotovitele	Nám. Svob.: nezahájeno park vedle ZUŠ: probíhá realizace			
8	Revitalizace náplavky	DUR, realizace dílčích částí	TN	500 000 Kč	NE	20 000 000 Kč	ANO	§3636 §3639	probíhá příprava DUR	revize zadání studie s městským architektem, komisí pro ŽP a sportovní, zástupci ZŠ; proveden hydrogeologický průzkum; doplněno zadání; dokončuje se studie	zpracována studie, nyní připravována DSP; získána dotace na PD, příprava žádosti o dotaci na realizaci záměru		
9	Revitalizace veřejných prostranství	Nám. Svobody: DUR pro projekt 3v1 U Černé Hory: projektová příprava Letecké náměstíčko a prostor u hasičárny: projektová příprava zastávky BUS: umístění přístřešků, dopravní opatření (Chýnovská) lavičky	PP	400 000 Kč	NE	7 000 000 Kč	ANO	§3636	Nám. Svobody: odevzdán hrubopis DUR	3v1: dokončen čistopis DUR, nyní inženýring, jednání s ČEZ o umístění TS a přeložkách nn u ČH: příprava zadání městským arch. Letecké nám.: spolupráce s develop. a studenty FA, příprava zadání městským arch. zastávky BUS: projednáno s dopravním inž., přípravné terénní práce, výběr mobiliáře lavičky a ost. mobiliář: probíhá výběr mobiliáře ve spolup. s městským arch.	3v1: probíhá inženýring DSP u Černé hory x nádraží: zadán návrh změny dopravního značení, návrh veget. úprav a vymístění kont. na odpad Letecké nám.: zůstává dle předchozího období zastávky BUS: umístěny 2 přístřešky lavičky a ost. mobiliář: vybrán dodavatel, připraveno několik ks laviček, košů pro umístění v intravilánu		
-	Obnova Kameničku	návrh řešení, havarijní kácení		250 000 Kč	NE	250 000 Kč	NE		nově definovaný záměr	návrh komise ŽP	zpracován návrh managementu		
Prioritní oblast: SPRÁVA MĚSTA													
10	Územní plán	ÚP: vytvoření nového územního plánu města - aktuální stav nÚP před veřejným projednání prostorová analýza rozvojových ploch města a potřeb	PP	400 000 Kč	NE	400 000 Kč	NE	§3635	vypořádání připomínek a námitek po společném jednání, příprava pokynů pro zpracovatelku ÚP	koordinace ÚP se zahájenými regul. plány (Kralupská, areál šroubáren) a v návaznosti na doporučení VRM č.8 (nevyjímání zastavitelných ploch) dopracování odůvodnění pokynů pro zpracovatelku nÚP	předány pokyny zpracovatelce, příprava návrhu nÚP na veřejné projednání s termínem 26.6.2025.		
11	Modernizace radnice	budova: DUR pro projekt 3v1 správa: el. úřední deska, digitalizace MěÚ, el. nástroj pro part.rozpočet	PP	2 000 000 Kč	NE	25 000 000 Kč	ANO	§3636	odevzdán hrubopis DUR	budova: 3v1 viz bod 9); zahájeny dílčí rekonstrukce místností MěÚ správa: připraven projekt digitalizace MěÚ (včetně příspěvk.org.), získána dotace od MMR 5,5 mil. Kč; nyní příprava zadáv. dokumentace; vybírá se nejvhodnější typ el. úř. desky; zavádí se software na správu zápisů z jednání; rozšířeny nástroje mapové aplikace Misys (pasporty VO, komunikací, zeleň); zpracovává se pasport budov škol ZŠ a MŠ; probíhá rozsáhlá evidence a digitalizace dokumentů	budova: 3v1 viz bod 9); dokončena dílčí rekonstrukce kanceláří, obřadní síně, chodeb a zázemí pro zaměstnance správa: zahájena realizace projektu digitalizace MěÚ, vybrán dodavatel SW, aktivní práce se systémem usnesení.cz, zpracován pasport budov škol ZŠ a MŠ, dokončena evidence dokumentů správy majetku a finančního odboru		
12	Participativní rozpočet	definování pravidel	JS	0 Kč	NE	0 Kč	NE		nezahájeno	vyhlášeno 1. výzva pro podání návrhů			

13	Rozvoj sociálních služeb	posílení odborných kompetencí, koncepce rozvoje služeb	PP	100 000 Kč	NE	100 000 Kč	ANO			od 1.3.2023 má PS kvalifikovanou vedoucí, částečná personální obměna PS, rozšíření o 1 prac. místo; rozsah činností postupně přechází na standard péče podle požadavků KUSK (služba 7-19 hod/365); služba se více orientuje na klienty s potřebami výkonu v domácnosti (osoby se zdravotním omezením, ve vyšším věku, bez příbuzných) s prioritou podpory péče v domácím prostředí; částečné omezení doplňkových služeb, které lze je nahradit komerčními službami (např. pedikúra, pokud nejde o zdravotní hendikep)	peč. služba personálně a kvalifikačně stabilizována; obnoven vozový park
Prioritní oblast: DOPRAVA, BYDLENÍ, INFRASTRUKTURA											
14	Revitalizace bytového fondu v obecním vlastnictví	pasport, projektová příprava, komunikace s developery, studie proveditelnosti rekonstrukce č.p. 411	PP	1 000 000 Kč	NE	70 000 000 Kč	ANO	§3612 §3636	nově definovaný záměr, modernizace č.p.411	zahájen pasport bytů místním šetřením; příprava návrhu na kategorizaci bytů dle stavebně technického stavu; příprava zadání pro studii revitalizace č.p.411 (rozhaha nad reálnými variantami opravy objektu)	zůstává dle předchozího období, bytový fond rozšířen o byty v č.p. 69
15	Rekonstrukce komunikací	Chýnovská: dopravní řešení včetně dešť. kanalizace - aktualizace PD, projednání s KSÚS Pod Hájem: návrh funkčního postupu rekonstrukce silnice, ověření navrženého řešení Na Vrchách: návrh dopravního řešení, projektová příprava V Akátech: revize PD, realizace Pod Hrádkem: revize PD, realizace Družstevní/Pod Hlinkem: projekt, realizace části komunikace vedle ZUS Sahara: rekonstrukce povrchů, parkovišť chodník Družstevní: projektová příprava chodník Letecká (k hasičárně): projektová příprava(prověření možnosti), chodník Hřbitovní: oprava povrchu-nerovnosti	PP	4 900 000 Kč	NE	16 000 000 Kč	NE	§2212		Chýnovská: nezahájeno Pod Hájem II: probíhá aktualizace PD se zpracováním výsledků diagnostiky podloží Na Vrchách: zadán návrh dopravního řešení V Akátech: projednávání PD s občany, příprava realizace Pod Hrádkem: projednávání PD s občany, úprava PD v části likvidace srážkových vod, následně příprava realizace Družstevní/Pod Hlinkem: zadán projekt, Sahara: příprava projektu, zadání studie dopravního řešení parkovišť chodník Družstevní: nezahájeno chodník Letecká (k hasičárně): nezahájeno chodník Hřbitovní: oprava povrchu -projektová příprava	přípraveno zadání pro dopravní koncepci města, nyní výběr zhotovitele; Pod Hájem II: probíhá inženýring a příprava podání žádosti o povolení záměru, příprava realizační dokumentace a příprava realizace V Akátech: projednávání PD s občany, příprava realizace Pod Hrádkem: projednávání PD s občany, úprava PD v části likvidace srážkových vod, následně příprava realizace Družstevní/Pod Hlinkem: projektová příprava Sahara: součástí zadání koncepce dopravy, vč. řešení parkovišť chodník Družstevní: nezahájeno chodník Zahradní: realizace dokončena chodník Letecká (k hasičárně): dle předchozího období chodník Hřbitovní: realizace dokončena
16	Modernizace veřejného osvětlení	projektová příprava vč. návrhu energet. úspor opatření, realizace části záměru	PP	4 000 000 Kč	ANO	25 000 000 Kč	ANO	§3636 §3631	nově definovaný záměr	dokončen pasport VO, Plán obnovy VO, Rád preventivní údržby VO, Generel VO. Probíhá prověření výhodnosti žádosti o dotaci v rámci Efekt III NPO	dle předchozího období
17	Rekonstrukce/výstavba vodovodu/kanalizace	Hašlerova: ověření zájmu napojení, inženýring, SP Sahara: revize projektu, rozšíření o retenci splašk. kanalizace od KD ke šroubárně: rekonstrukce ve stávající ose, havarijný stav vodovod Družstevní- koupaliště: havarijný stav	PP	3 700 000 Kč	NE	15 000 000 Kč	ANO	§3636	probíhá projektová příprava	Hašlerova: příprava a dotazování pro ověření zájmu o napojení, čekáme na úpravu smlouvy na věcné břemeno s ČD Sahara: nezahájeno splašk. kanalizace od KD ke šroubárně: rekonstrukce ve stávající ose - jednání s SVJ o věcném břemenu vodovod Družstevní- koupaliště: prověřeno podezření na ztrátu vody v potrubí - nepotvrzeno; oprava není v tuto chvíli potřeba	Hašlerova: dle předchozího období Sahara: dle předchozího období splašk. kanalizace od KD ke šroubárně: rekonstrukce ve stávající ose - SVJ nesouhlasí s věcným břemenem, projekt bude spolu s trasou předán v rámci majetkového narovnání na VKM s vkladem dalších kanalizačních řadů vodovod Družstevní- koupaliště: realizovaný 2 havarijní opravy vodovodu (Letecká x Družstevní; protlak pod Leteckou ul.)
18	Výstavba plynovodu v Hašlerově	ověření zájmu napojení, inženýring, SP	PP	0 Kč	NE	5 000 000 Kč	ANO	§3636		příprava a dotazování pro ověření zájmu o napojení, čekáme na úpravu smlouvy na věcné břemeno s ČD	dle předchozího období
19	Modernizace varovného systému	bezdrátový mobilní rozhlas, digitální povodňový plán	PP	4 500 000 Kč	ANO	4 500 000 Kč	ANO		zadávací dokumentace	projekt dokončen, probíhá dokončení administrace dotace: instalovány nové bezdrát. hlásiče, nastavena a vyzkoušena hlasitost ve spolupř. s veřejností; dokončen digit. pov. Plán; provedena cvičná zkouška instalace protipovodňových zábran; instalován AED resuscitátor v budově MěÚ	dokončeno
20	Dokončení protipovodňové ochrany města (3. podjezd, injektáž náspu)	prověření stavu PD	PP	100 000 Kč	NE	?	ANO			nezahájeno, plán na 2024 - studie vhodného řešení	dle předchozího období
21	Prostory pro lékaře	vyhledávací studie, dokončení projektu č.p. 244, projektová příprava umístění 2 ordinací (podmínkou bezbariérový přístup)	PP	5 000 000 Kč	NE	10 000 000 Kč	ANO	§3636 §3613	probíhá příprava DUR, zjišťování možnosti umístění v soukr.objektech a záměrech nově definovaný záměr	PD pro ordinace v č.p.244 dokončena, ale z důvodu nezbytnosti plošiny pro bezbariérový provoz a zároveň ztráty 2 malých BJ v centru města je zadána alternativní studie v č.p.735	vypracována studie ordinací v č.p. 735, nyní probíhá výběr zhotovitele PD
22	Energetické úspory a tepelný komfort obecních budov	energetický audit, projektová příprava, návrh a realizace opatření k zajištění tepelného komfortu v budově školky	JS	2 000 000 Kč	NE	?	ANO	§3636 §3111	nově definovaný záměr	doplníme po odevzdání energ. vyhodnocení	podaná žádost o dotaci na energ. management a energ. koncepci města
-	Rozvoj jednotky dobrovolných hasičů	pořízení nové cisterny, studie rekonstrukce zbrojnice Libčice	JM		ANO		ANO		nově definovaný záměr	podána žádost na pořízení nové cisterny pro JSDH	přidělena dotace na nový cist. vůz
Prioritní oblast: ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITY VOLNÉHO ČASU											
23	Kapacita MŠ	vyhledání vhodné lokality pro vybudování nových prostor (vyhledávací studie, příp. studie proveditelnosti); projektová příprava	PP, TN	500 000 Kč	NE	35 000 000 Kč	ANO	§3636	Studie proveditelnosti, 6 lokalit (2021) Studie rekonstrukce budovy Ludvík (2014)	vytipována lokalita Letecké nám., spolupráce s develop., zpracována PD pobočky MŠ o kapacitě max. 50 žáků, nyní probíhá připomínkováání návrhu a nacenění	získán pozemek s vydaným SP na stavbu objektu pro děstkou skupinu (max. 40 dětí), podaná žádost o dotaci, nyní výběr zhotovitele stavby
24	Kapacita ZŠ	dokončení rekonstrukce č.p. 54 na družiny, ověření kapacity ZŠ pro další roky, vyhledání vhodné lokality	PP, TN	11 000 000 Kč	ANO	20 000 000 Kč	ANO	§3113	probíhá realizace rekonstrukce č.p. 54 na družiny, dokončení do 11/2023	dokončena rekonstrukce č.p. 54; dokončena rekonstrukce 2 učeben a 2 kabinetů; příprava PD rekonstrukce dalších 2 učeben a 2 kabinetů; zahájeno prověření možnosti nástavby a půdní vestavby v budově ZŠ (na podkladě aktuální demograf. studie), příprava na bezbariérový přístup, studie záhrádky u družiny, probíhají práce na participativním zadání venkov. úprav žákovského vstupu	dokončena rekonstrukce další učebny a 3 kabinetů, realizovány bezbariérové úpravy přízemí (vstup do budovy, do učeben, WC); průzkumy pro půdní vestavbu a nástavbu, zpracována studie dvorku u družiny včetně zastřešení vstupů, nyní práce na DSP; připraveno partisipativní zadání pro úpravu plochy u žákovského vstupu, nyní studie; do majetku města získán dům č.p. 69

25	Stabilizace ZŠ	výběr stálého vedení ZŠ, nastavení funkční spolupráce mezi zřizovatelem a školou, naplnění stavu učitelského sboru, vize školství v obci	TN	100 000 Kč	NE	200 000 Kč	NE	§3349		proběhl konkurz na ředitele ZŠ, jmenována nová ředitelka ZŠ, změna struktury organizace, vytvořena pozice vedoucího provozu, oddělena fce hospodárky a vedoucí školní jídelny, tyto posty nově obsazeny	probíhá stabilizace týmu pod novým vedením, proběhla řádná kontrola ČSI bez závažných zjištění, příprava dotazníkového hodnocení škol
26	Vnitřní prostory pro sport (volnočasové aktivity, ZŠ)	sportovní hala: dohoda Město - Sokol, studie proveditelnosti (stálá dočasná hala), revize projektová příprava stálé haly, menší prostory pro sport: DUR pro projekt 3v1, revize využitelnosti školních budov a pozemků	PP	300 000 Kč	NE	70 000 000 Kč	ANO	§3636	DUR (2021) rok na výstavbu haly v areálu Sokol Libčice (projekt v režii Sokolu), není vydané ÚR	sportovní hala: Zahájeny práce na arch.studii přetlakové haly v areálu TJ Sokol vč. návrhu úprav souvisejících ploch mezi vstupem, sokolovnou, hřištěm na házenou a tenis. kurty. Stálá sportovní hala bude součástí projektu revitalizace areálu koupaliště vč. navazujících funkcí koupaliště menší prostory pro sport: DUR pro projekt 3v1, revize využitelnosti školních budov a pozemků probíhá	sportovní hala: dokončen DSP na přetlakovou halu v areálu TJ SOKOL, nyní inženýring, řešení vlastnických vztahů, návrh provozního řešení, prověřeno umístění stálé haly v areálu koupaliště menší prostory pro sport: dle předchozího období
27	Rozvoj sportovních areálů	koupaliště: posudek a návrh funkčního řešení čistící technologie bazénů, koncepce rozvoje areálu, zadání studie/projektu revitalizace areálu areál AFK: dokončení rekonstrukce, koncept dalšího rozvoje areálu sportovní vyžití pro teenagery: vyhledání vhodné lokality, definování potřeb (skatepark/pump track, basket), zapojení veřejnosti, obnova stávajících prvků, realizace drobných prvků	PP	1 500 000 Kč	NE	8 000 000 Kč	NE	§3412		koupaliště: popsán princip fungování přírodního bazénu, příprava na novou sezonu s důrazem na úsporu vody a větší efektivitu filtrace areál AFK: dokončena rekonstrukce šaten sportovní vyžití pro teenagery: vyhledávání vhodné lokality, definování potřeb (skatepark/pump track, basket)	koupaliště: vybrán nový nájemce areálu pro období Martin Babocký areál AFK: dle předchozího období sportovní vyžití pro teenagery: zpracována studie pumptrack v lokalitě Družstevní, nyní projekční příprava, připravena studie bike parku Pod Saharou
28	Vnitřní prostory pro kulturu a spolkovou činnost	DUR pro projekt 3v1, revize nebytových prostor ve vlastnictví města, dohoda o využití prostor soukr. subjektů, rekonstrukce koncertního sálu ZUŠ	PP	2 000 000 Kč	NE	40 000 000 Kč	ANO	§3636 §3231	odevzdán hrubopis DUR	DUR pro projekt 3v1: dokončena DUR, nyní inženýring, pro SP proběhne revize návrhu vnitřních prostor pro aktuální potřeby města a spol.institucí sál ZUŠ: projektová příprava rekonstrukce, příprava zadávacích podmínek pro VŘ na zhotovitele soukromé prostory: dohoda s Kotelnou na realizaci městského plesu	DUR pro projekt 3v1: dle předchozího období sál ZUŠ: realizována rekonstrukce sálu, bude doplněna audiovizuální technika soukromé prostory: připravena smlouva o pronájmu prostor Kotelny pro rok 2025 pro potřeby města a místních spolků, probíhá komunikace s novým subjektem zajišťujícím produkci prostor
SUMA				47 350 000 Kč		388 750 000 Kč					